

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดณ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ชูโลท์ เอนจิเนียริง แอนด์ พี.คอนสตรัคชั่น มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๘/๑๒๔ ซอยนิมิตใหม่ ๓๔ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๐๙ ๒๓๖๘ ๐๘๑ ๔๔๐๖๓๖ โดยมี บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๘/๒๐๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยนายสมบัติ ภูผิวกอ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณี บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ลงวันที่ ๓ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖) และ บริษัท ชูโลท์ เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๘/๑ ถนนคูบอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายสมหมาย เชิดชู ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ร่วมดำเนินการภายใต้ชื่อ “กิจการร่วมค้า ชูโลท์ เอนจิเนียริง แอนด์ พี.คอนสตรัคชั่น” โดยตกลงให้ นายสมหมาย เชิดชู เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กระทำการแทนกิจการร่วมค้า ฯ ตามหนังสือสัญญากิจการร่วมค้า ฯ ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ ตามสัญญากรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๒/งป.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไข สัญญากรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๒/๑/งป.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความ ข้อ ๑๖. ค่าปรับ ในวรรคสามของสัญญาประธานในเรื่อง ค่าปรับของสัญญา มีข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนวัน เท่ากับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (๘๗ วัน) หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้น ให้คงตามสัญญาเดิม



(Handwritten signatures)

ข้อ ๒. บรรดา ...

(Handwritten initials)

ข้อ ๒. บรรดาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นใด นอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม
ทุกประการ และถือว่าสัญญาดังนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลเรือตรี

ผู้ว่าจ้าง

(สุระศักดิ์ สิงขรวุฒน์)

(ลงชื่อ) นาย

ผู้รับจ้าง

(สมหมาย เชิดชู)

(ลงชื่อ) นาวาโท

พยาน

(พิพัฒน์ เกษรบัว)

(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง

พยาน

(ระวีวรรณ ทิพาพร)